

DIRECCIÓN DE OBRAS

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;
3. Convenio de fecha 05.10.15, entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz en el marco de la asignación presupuestaria Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública.
4. Oficio N° 1389 de fecha 24.11.15 remite antecedentes aprobación Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
5. Decreto Exento N° 00026 de fecha 08.01.16, Llama Propuesta Pública denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.
6. Tabla de Evaluación de fecha 09.02.16.
7. Certificado Concejo N° 497 de 15.02.16.
8. Decreto Exento N° 00322 de fecha 15.02.16 Adjudica la Propuesta Pública denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.
9. Decreto Exento N°384 de fecha 22.02.2016, Aprueba contrato para el Proyecto denominado **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.
10. Con fecha 15.04.2016, Contratista ingresa Solicitud de Aumento de Plazo para el proyecto **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**, debido a indefiniciones de Proyecto que retrasaron ejecución de partidas.
11. Decreto Exento N°788 de fecha 18.04.2016, Aprueba el Aumento de Plazo para el Proyecto denominado **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.
12. Durante visita a terreno, Unidad Técnica y Director del Establecimiento, solicitan generar Aumento de Obras para un adecuado término del Proyecto **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**, y se solicita a contratista generar presupuesto para gestionar Aumento de Obras.
13. Decreto N°889 de fecha 27.04.2016, Paraliza Obras del Proyecto **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.
14. Decreto Exento N°2091 de fecha 20.09.2016, Aprueba Aumento de Obra para el proyecto **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.
15. Decreto Exento N°2309 de fecha 18.10.2016, Aprueba Reinicio de Obras para el proyecto **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.
16. Informe Unidad Técnica de fecha 29.11.2016, en donde se da cuenta del atraso en la finalización de las obras y se solicita la aplicación de multa a contratista.
17. Decreto Exento N°2547 de fecha 29.11.2017, Aprueba Recepción Provisoria y Aplica multas para el proyecto **"CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL"**.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad que tiene la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, de resolver los graves problemas e inconvenientes que tienen con las aguas lluvias que se

acumulan en patios y multicancha y el mejoramiento al sistema de calefacción del agua.

2. El Proyecto se financiará con recursos provenientes del Ministerio de Educación, Número de Cuenta N° 215.31.02.004.001.011 "Conservación Escuela Isla de Yáquil"

DECRETO EXENTO N° 01746

1. **REGULARICESE**, Acta de entrega de Terreno del proyecto denominado "**CONSERVACIÓN ESCUELA ISLA DE YAQUIL**", donde dice "En la ciudad de Santa Cruz, a tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, se hace entrega de Terreno..." modifíquese por "En la ciudad de Santa Cruz, a dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, se hace entrega de Terreno...".
2. Lo anterior debido a que la Unidad Técnica Municipal decidió postergar el inicio de obras con la finalidad de dar un adecuado inicio a las obras y evitar inconvenientes a la comunidad educativa, dado que el tipo de intervención que consideraba el proyecto y su carácter invasivo en el establecimiento.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



FERMÍN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal



GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde

GWAC/MARR/FMGR/GAGV/edvs

- c. c.:
- Alcaldía (02)
 - DAF (01)
 - DOM (01)
 - Adquisiciones (01)
 - Transparencia (01)
 - SECPLAN (01)
- /